


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO PARCIAL	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 47.576,23	8.649,36	10.609,50	10.419,19	17.898,18
			18,18%	22,30%	21,90%	37,62%
2.0	PLACA DE OBRA	R\$ 5.817,75	5.817,75	-	-	-
			100,0%			
3.0	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 26.219,60	26.219,60	-	-	-
			100,0%			
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 36.062,81	1.803,14	16.228,26	-	18.031,41
			5%	45%		50%
5.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 266.013,07	132.900,13	133.112,94	-	-
			49,96%	50,04%		
5.1	MESOESTRUTURA	R\$ 51.281,25		51.281,25	-	-
				100%		
5.2	SUPERESTRUTURA	R\$ 512.881,31		-	343.630,48	169.250,83
					67,0%	33,0%
6.0	ACABAMENTO	R\$ 11.707,92		-	-	11.707,92
						100,0%
7.0	TRANSPORTE	R\$ 20.513,41	2.395,97	6.960,20	4.361,15	6.796,09
			11,68%	33,93%	21,26%	33,13%
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)		978.073,350	18,18%	22,31%	36,64%	22,87%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)			18,18%	40,49%	77,13%	100,00%
FATURAMENTO		VALOR MENSAL (R\$)	177.785,95	218.192,15	358.410,82	223.684,43
		VALOR ACUMULADO (R\$)	177.785,95	395.978,10	754.388,92	978.073,35


 R. J. A. S. R. & C.
 O. * ^ } @ a [A ç a F E U O O Z F G e i G H H E